

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
(ETAP 0)



UWAGI:

W tym etapie należy przygotować istniejące pomieszczenia do przejścia funkcji pomieszczeń okulistyki które będą przebudowywane w etapie 1. W etapie zero należy odremontować istniejące pomieszczenia tak aby była możliwość ciągłości pracy oddziału okulistyki.

W pomieszczeniach należy:
- malować ściany
- uzupełnić ubytki w posadzkach, doprowadzić do czystości
- w istniejących drzwiach naprawić: klamki, zamki, zawiasy
- przy umywalkach należy pomalować ścianę farbą nienasiąkliwą, zmywalną, kolor biały np. olejną o szer. min 1m i wys. min 2m

Wzdłuż ściany elewacyjnej znajdują się grzejniki które należy obudować wg schematu. na całej długości ściany

Meble i wyposażenie zostanie przeniesione z istniejących pomieszczeń



Schemat obudowy grzejnika

ST1 ściana tymczasowa	
2x1,25cm płyta gips-karton	2,5cm
wypełnienie profili wełną mineralną min. 10 kg/m³	7,5cm
profil aluminiowy UD/CD 100	7,5cm
2x1,25cm płyta gips-karton	2,5cm

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANA MALOWANA FARBĄ NIENASIĄKLIWĄ
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- POMIESZCZENIA PROKTOLOGA - BEZ ZMIAN

INWESTOR DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, Wrocław 53-675	
tytuł rysunku PRACE PRZYGOTOWAWCZE - 2 PIĘTRO	skala:
WÓJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, tel. 071/798 38 00, biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl	data: 29.07.2016
	nr rys: A24